

Order No.	
Temperature range	
Chuck size	
To fill in by the customer:	
Prober	Type Serial No
Customer	
Customer location	
Place of installation	
Date of installation	
After installation please send back copy to	ERS® electronic GmbH Stettinerstr.3 82110 Germering Germany Phone: +49 (089) 894132-0 Fax: +49 (089) 8418766



Order No.	
Temperature range	
Chuck size	
To fill in by the customer:	
Prober	Type Serial No
Customer	
Customer location	
Place of installation	
Date of installation	
After installation please send back copy to	ERS® electronic GmbH Stettinerstr.3 82110 Germering Germany Phone: +49 (089) 894132-0 Fax: +49 (089) 8418766



Order No.	
Temperature range	
Chuck size	
To fill in by the customer:	
Prober	Type Serial No
Customer	
Customer location	
Place of installation	
Date of installation	
After installation please send back copy to	ERS® electronic GmbH Stettinerstr.3 82110 Germering Germany Phone: +49 (089) 894132-0 Fax: +49 (089) 8418766



Order No.	
Temperature range	
Chuck size	
To fill in by the customer:	
Prober	Type Serial No
Customer	
Customer location	
Place of installation	
Date of installation	
After installation please send back copy to	ERS® electronic GmbH Stettinerstr.3 82110 Germering Germany Phone: +49 (089) 894132-0 Fax: +49 (089) 8418766



Order No.	
Temperature range	
Chuck size	
To fill in by the customer:	
Prober	Type Serial No
Customer	
Customer location	
Place of installation	
Date of installation	
After installation please send back copy to	ERS® electronic GmbH Stettinerstr.3 82110 Germering Germany Phone: +49 (089) 894132-0 Fax: +49 (089) 8418766



Order No.	
Temperature range	
Chuck size	
To fill in by the customer:	
Prober	Type Serial No
Customer	
Customer location	
Place of installation	
Date of installation	
After installation please send back copy to	ERS® electronic GmbH Stettinerstr.3 82110 Germering Germany Phone: +49 (089) 894132-0 Fax: +49 (089) 8418766

Versandanzeige Auftragssachbearbeitung



Laufnumm	ner#						
Auslieferu	ng zum						
Übergabe dur	Versandan: rch	zeige an A	uftragssacl	nbearb	eitung am:		
Sendur	ngsinform	ationen	von Fertig	ung:			
Inhalt:	Anzal	hl:	Verpack	kung N	lr.:	Gewid	cht (kg):
L	cm x	В	cm	х	Н	cm Colli	
-							,
L	cm x	В	cm	x	Н	cm Colli	
L				x	Н	cm Colli	
Wird vo	cm x om Büro a	usgefüll	t:			cm Colli	
Wird vo	cm x om Büro a okumente	usgefüll t erstellt al	t: m:		durch:		_ bei:

Versandanzeige Auftragssachbearbeitung



Laufnumm	ner#						
Auslieferu	ng zum						
Übergabe dur	Versandan: rch	zeige an A	uftragssacl	nbearb	eitung am:		
Sendur	ngsinform	ationen	von Fertig	ung:			
Inhalt:	Anzal	hl:	Verpack	kung N	lr.:	Gewid	cht (kg):
L	cm x	В	cm	х	Н	cm Colli	
-							,
L	cm x	В	cm	x	Н	cm Colli	
L				x	Н	cm Colli	
Wird vo	cm x om Büro a	usgefüll	t:			cm Colli	
Wird vo	cm x om Büro a okumente	usgefüll t erstellt al	t: m:		durch:		_ bei:



Temperature Display Protocol - 273807

Pfad:	X:\ERSTools\Endtest
	Document
	Generator\Pt100abgl
	273807_Kunde.odt
Verfasser:	D. Günnel / Göpfert
Datum:	27.04.2016
Version	1.3

Controller Typ:	Inspector:
Serial No:	Date:
ID-Number:	ChargeNr.

PT100 Simulator: Typ 4503 s

No. 273807 E002

Unit: [°C]

Nominal	Measured	Calibration	Nominal	Measured	Calibration
valu	value	value	val	value	value
е			ue		
-80,0		-79,89	60,0		60,08
-60,0		-59,92	70,0		70,08
-50,0		-49,91	0,08		80,08
-40,0		-39,93	90,0		90,07
-20,0		-19,92	100,0		100,09
-10,0		-9,95	120,0		120,09
0,0		0,03	140,0		140,08
10,0		10,08	150,0		150,06
20,0		20,08	160,0		160,09
25,0		25,08	180,0		180,07
30,0		30,05	200,0		200,05
40,0		40,08	250,0		250,02
50,0		50,08	300,0		300,09

Controller SP60 : tolerance : $\pm 0.2^{\circ}$ C Controller SP70 : tolerance : $\pm 0.1^{\circ}$ C Controller SP80 : tolerance : $\pm 0.1^{\circ}$ C Controller SP90 : tolerance : $\pm 0.1^{\circ}$ C Controller VG130 : tolerance : $\pm 0.1^{\circ}$ C AC3 TS0xx/SP1xx: tolerance : $\pm 0.1^{\circ}$ C

Passed:	yes	no

Comment:_				

P	<u>lanar</u>	ity F	2rot	<u>ocol</u>	<u>:</u>							n		
Se ID-	ucktype rialnum -Numbe	ber: _ r: _				Equipment ID: Inspector: Date:						S electr	ronic G	GmbH
	oleran			าt:		mm		_mm						
A	ctual	neig	int:		m	m								
		12		11			10	6 2 4			9	ecification	on C	hecked
							1						μm	
							rober				+25°	C	μm	
Α.11		4	*\			0	perato	r Side		l			M	
	values ir				-		-	_	_	40	4.4	10	40	+
°C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
°C														
°C														

ERS-Planarity protocol for Temperature Chuck:
All values measured 15 min. after reaching set temperature.
*) NOTE: These data are not absolute values!

Chucktype: Equipment ID: _____ Inspector: Serialnumber: ERS electronic GmbH ID-Number: Date: Room Temperature: 6 12 10 • Specification Checked °C +25°C **Prober Front** °C **Operator Side** °C 5 7 1 2 3 6 8 12 10 11 13 °C °C

Temperature Gradient Protocol:

ERS-Temperature uniformity protocol for Temperature Chuck: All values measured 15 min. after reaching set temperature.
*) NOTE: These data are not absolute values!



Protokoll Bitte bei jeder Chuck Lieferung Prüfen und Kontrollieren

Pfad:	X:\ERSTools\Endtest Document Generator\Protokoll Final_Check Chuck.odt
Verfasser:	Dogan
Datum:	03.02.2016
Version	1.1

Seriennummer: Temperaturbereich:. °C bis °C Fotos von Chuck (Oberfläche, Baseplate und Serienummer) Seite. ja	Ch	nuck: Laufnummer:	
□ Fotos von Chuck (Oberfläche, Baseplate und Serienummer) Seite. ja □	Ser	riennummer:	
□ Oberfläche kontrollieren (Kratzer, Wärmeleitpaste usw.). ja □ □ Verkratzte Oberfläche Bemerkungen auf Bildern notieren. ja □ □ SN: Aufkleber auf die richtige Seite kleben und kontrollieren. ja □ □ Bodenplatte nach verlacken Kontrollieren sauber machen. ja □ □ Zugentlastung und 4-fach Erdung Kontrollieren. ja □ □ Vakuumanschluss auf Festigkeit Kontrollieren. ja □ □ Baseplate Verschraubungen und auf Kratzer kontrollieren. ja □ □ Chuck Oberfläche und Pinnlöcher sauber und Wärmeleitpaste frei. ja □ □ Pinlöcher auf Ebenheit und Funktion prüfen. ja □ □ Verschlussstopfen Pinlöcher in TP/VP prüfen. ja □ □ Grundplatte 4xM4 mit DIN912 M4x8 auf Gängigkeit und Einschraubtiefe geprüft. ja □ □ Grundplatte 3xM2,5 und 3xM3 DIN 912 auf Gängigkeit geprüft ja □ Bemerkung:	Ter	mperaturbereich:. °C bis °C	
□ Verkratzte Oberfläche Bemerkungen auf Bildern notieren. ja □ □ SN: Aufkleber auf die richtige Seite kleben und kontrollieren. ja □ □ Bodenplatte nach verlacken Kontrollieren sauber machen. ja □ □ Zugentlastung und 4-fach Erdung Kontrollieren. ja □ □ Vakuumanschluss auf Festigkeit Kontrollieren. ja □ □ Baseplate Verschraubungen und auf Kratzer kontrollieren. ja □ □ Chuck Oberfläche und Pinnlöcher sauber und Wärmeleitpaste frei. ja □ □ Pinlöcher auf Ebenheit und Funktion prüfen. ja □ □ Verschlussstopfen Pinlöcher in TP/VP prüfen. ja □ □ Grundplatte 4xM4 mit DIN912 M4x8 auf Gängigkeit und Einschraubtiefe geprüft. ja □ □ Grundplatte 3xM2,5 und 3xM3 DIN 912 auf Gängigkeit geprüft ja □ Bemerkung:		Fotos von Chuck (Oberfläche, Baseplate und Serienummer) Seite.	ja □
□ SN: Aufkleber auf die richtige Seite kleben und kontrollieren. ja □ □ Bodenplatte nach verlacken Kontrollieren sauber machen. ja □ □ Zugentlastung und 4-fach Erdung Kontrollieren. ja □ □ Vakuumanschluss auf Festigkeit Kontrollieren. ja □ □ Baseplate Verschraubungen und auf Kratzer kontrollieren. ja □ □ Chuck Oberfläche und Pinnlöcher sauber und Wärmeleitpaste frei. ja □ □ Pinlöcher auf Ebenheit und Funktion prüfen. ja □ □ Verschlussstopfen Pinlöcher in TP/VP prüfen. ja □ □ Grundplatte 4xM4 mit DIN912 M4x8 auf Gängigkeit und Einschraubtiefe geprüft. ja □ □ Grundplatte 3xM2,5 und 3xM3 DIN 912 auf Gängigkeit geprüft ja □ Bemerkung:		Oberfläche kontrollieren (Kratzer, Wärmeleitpaste usw.).	ja □
Bodenplatte nach verlacken Kontrollieren sauber machen. ja □		Verkratzte Oberfläche Bemerkungen auf Bildern notieren.	ja □
□ Zugentlastung und 4-fach Erdung Kontrollieren. ja □ □ Vakuumanschluss auf Festigkeit Kontrollieren. ja □ □ Baseplate Verschraubungen und auf Kratzer kontrollieren. ja □ □ Chuck Oberfläche und Pinnlöcher sauber und Wärmeleitpaste frei. ja □ □ Pinlöcher auf Ebenheit und Funktion prüfen. ja □ □ Verschlussstopfen Pinlöcher in TP/VP prüfen. ja □ □ Grundplatte 4xM4 mit DIN912 M4x8 auf Gängigkeit und Einschraubtiefe geprüft. ja □ □ Grundplatte 3xM2,5 und 3xM3 DIN 912 auf Gängigkeit geprüft ja □ Bemerkung:		SN: Aufkleber auf die richtige Seite kleben und kontrollieren.	ja □
□ Vakuumanschluss auf Festigkeit Kontrollieren. ja □ □ Baseplate Verschraubungen und auf Kratzer kontrollieren. ja □ □ Chuck Oberfläche und Pinnlöcher sauber und Wärmeleitpaste frei. ja □ □ Pinlöcher auf Ebenheit und Funktion prüfen. ja □ □ Verschlussstopfen Pinlöcher in TP/VP prüfen. ja □ □ Grundplatte 4xM4 mit DIN912 M4x8 auf Gängigkeit und Einschraubtiefe geprüft. ja □ □ Grundplatte 3xM2,5 und 3xM3 DIN 912 auf Gängigkeit geprüft ja □		Bodenplatte nach verlacken Kontrollieren sauber machen.	ja □
Baseplate Verschraubungen und auf Kratzer kontrollieren. ja □		Zugentlastung und 4-fach Erdung Kontrollieren.	ja □
Chuck Oberfläche und Pinnlöcher sauber und Wärmeleitpaste frei. ja □		Vakuumanschluss auf Festigkeit Kontrollieren.	ja □
 □ Pinlöcher auf Ebenheit und Funktion prüfen. □ Verschlussstopfen Pinlöcher in TP/VP prüfen. □ Grundplatte 4xM4 mit DIN912 M4x8 auf Gängigkeit und Einschraubtiefe geprüft. □ Grundplatte 3xM2,5 und 3xM3 DIN 912 auf Gängigkeit geprüft □ Bemerkung: 		Baseplate Verschraubungen und auf Kratzer kontrollieren.	ja □
 □ Verschlussstopfen Pinlöcher in TP/VP prüfen. ja □ □ Grundplatte 4xM4 mit DIN912 M4x8 auf Gängigkeit und Einschraubtiefe geprüft. ja □ □ Grundplatte 3xM2,5 und 3xM3 DIN 912 auf Gängigkeit geprüft ja □ Bemerkung:		Chuck Oberfläche und Pinnlöcher sauber und Wärmeleitpaste frei.	ja □
Grundplatte 4xM4 mit DIN912 M4x8 auf Gängigkeit und Einschraubtiefe geprüft. Grundplatte 3xM2,5 und 3xM3 DIN 912 auf Gängigkeit geprüft ja □ Bemerkung:		Pinlöcher auf Ebenheit und Funktion prüfen.	ja □
Einschraubtiefe geprüft. ja □		Verschlussstopfen Pinlöcher in TP/VP prüfen.	ja □
Bemerkung:			ja □
		Grundplatte 3xM2,5 und 3xM3 DIN 912 auf Gängigkeit geprüft	ja □
System entspricht den Spezifikationen und ist zur Auslieferung Freigegeben		Bemerkung:	
Datum Unterschrift Abteilungsleiter		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ng Freigegeben



Protokoll Final – Check System

Pfad:	X:\ERSTools\Endtest Document Generator\Protokoll Final_Check System.odt
Verfasser:	Dogan
Datum:	03.02.2016
Version	1.1

Sy	ystem: Laufnummer:					
Sei	eriennummer:					
Te	emperaturbereich: °C bis °C					
	Fester Sitz der einzelnen Komponenten wie Griffe, Abdeckungen, Steck	ter, usw				
	Ersatzsicherungen am Controller überprüft und am Gerät befestigt					
	Aufkleber auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft.					
	Software Rev build MAC Adresse	notieren				
	TÜV Label auf die richtige Seite kleben und kontrollieren.					
	Alle Protokolle auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft.					
	Seriennummern kontrolliert und aufgeklebt.					
	Alle Messungen und Tests am Chuck durchgeführt.					
	Alle Aufzeichnungen und Auswertungen in Stammdatenordner eingeleg	gt				
	Komponenten auf Sauberkeit geprüft.					
	Alles Zubehör liegt nach Packliste vollständig bereit.					
	COM Protokolle NONE/ERS auf Rx/Tx getestet.					
	Chiller auf LT-Mode eingestellt					
	Bemerkung:					
Sys	rstem entspricht den Spezifikationen und ist zur Auslieferung Freige	egeben				
Da	atum Unterschrift Abteilungsleiter					